


VIZAT,
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII BOTOȘANI



**PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE ȘANTIER
ARHITECTURĂ**

„Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia

Amplasament: Sat Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu-Horia, județul Botoșani

Proiectant: SC AMODELIC SRL

J22/397/2021

CUI 43672749

Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A, județul Iași



Nr. Crt.	Faze de lucrări, inclusiv faze determinante, care se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor.	Documentul care se întocmește: -PVFD -PVLA -PVRC -PVR	Participă: B(DS),E,P	Data efectivă a controlului conform graficului de execuție
1.	Verificare trasare pereti de compartimentare	PV	B(DS)+E+P	
2.	Verificarea în șantier a materialelor pentru compartimentare (conf.C56/1985, Caiet VIII, pct 2.1)	PVR	E+P	
3.	Verificarea suportului peste care se execută compartimentarea, dacă corespunde prevederilor proiectului și prescripțiilor tehnice (conf.C56/1985, pct.2.5, Caietul VIII)	PVLA	B(DS)+E+P	
4.	Verificarea calității materialelor de compartimentare (conf.C56/1985, Caiet VIII, pct 2.3)	PVLA	B(DS)+E+P	
5.	Verificarea în șantier a materialelor pentru tencuieli (conf.C56/1985, Caiet IX, pct 3.1,	PVR	E+P	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia



Nr. Crt.	Faze de lucrări, inclusiv faze determinante, care se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor.	Documentul care se întocmește: -PVFD -PVLA -PVRC -PVR	Participă: B(DS),E,P	Data efectivă a controlului conform graficului de execuție
	PVR, E)			
6.	Verificarea calității suportului la tencuieli (conf.C56/1985, Caiet IX, pct 2.2, PVLA, B+E)	PVLA	B(DS)+E+P	
7.	Verificarea în șantier a materialelor pentru zugrăveli, vopsitorii, tapete etc.(conf.C56/1985, Caiet XI, pct 2.5, PVR, E)	PVR	E+P	
8.	Verificarea calității suportului pentru placaje (conf.C56/1985, Caiet X, pct 2.2, PVLA, B+E)	PVLA	B(DS)+E+P	
9.	Verificarea calității materialelor care intră în componența placajelor (conf.C56/1985, Caiet X, pct 2.4, PVRC, E)	PVRC	E+P	
10.	Verificarea calității suportului la pardoseli (conf.C56/1985, Caiet XII, pct 2.1, PVLA, B+E)	PVLA	B(DS)+E+P	
11.	Verificarea calității materialelor care intră în componența pardoselilor (conf.C56/1985, Caiet XII, pct 2.3, PVRC, E)	PVRC	E+P	
12.	Verificare calității lucrărilor de izolare termică și fonică (conf.C56/1985, Caiet VIII, pct 2.12, PVLA, B+E)	PVLA	B(DS)+E+P	
13.	Verificarea calității materialelor care intră în componența tamplariei (conf.C56/1985, Caiet XVI, pct 2.1, PVRC, E)	PVRC	E+P	
14.	Verificarea calității lucrărilor de tamplarie (conf.C56/1985, Caiet XVI)	PVLA	B(DS)+E+P	
15.	Verificarea calitatii betoanelor, premergator turnarii la trotuare, alei si accese (conf. C56/1985, Caiet V, pct.2.2)	PVRC	E+P	
16.	Verificarea calității lucrărilor de trotuare, alei	PVLA	B(DS)+E+P	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023


Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia



Nr. Crt.	Faze de lucrări, inclusiv faze determinante, care se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor.	Documentul care se întocmește: -PVFD -PVLA -PVRC -PVR	Participă: B(DS),E,P	Data efectivă a controlului conform graficului de execuție
	și accese (conf.C56/1985, Caiet V)			
17.	Recepția materialelor pentru învelitoarea acoperisurilor în șantier, după efectuarea verificării dimensiunilor geometrice, umidității etc. în conformitate cu prevederile din normele tehnice în vigoare(standarde de produs, agemente tehnice...) (conf.C56/1985, pct.2.1, caiet XIV)	PVRC	E+P	
18.	Verificarea calității și clasei lemnului, pentru executarea structurii de rezistență a șarpantei	PVRC	B(DS)+E+P	
19.	Verificare suport învelitoare (conf. pct.3.1, caietul XVII din Normativul C56/85)	PVLA	B(DS)+E+P	
20.	Verificarea învelitorii (conform C56/85, caietul XVII, pct.3.2.)	PVRC	B(DS)+E+P	
21.	Recepție lucrari de arhitectura	PVR	B(DS)+E+P	

NOTAȚII:

- | | |
|--|---|
| ✓ PVR = proces verbal de recepție; | ✓ PVRC = proces verbal recepție calitativă; |
| ✓ PVFD = proces verbal de control al calității în fază determinantă; | ✓ B = Beneficiar |
| ✓ PVLA = proces verbal lucrări ascunse; | ✓ E = Executant |
| | ✓ P = Proiectant |



NOTĂ:

- Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calității în construcții” și „Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin HG 766/1997;

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia

- Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995;
- În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului și executantului și în următoarele situații:
 - când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
 - pentru orice neconcordanță cu proiectul;
 - la recepție.
- Programul de față stabilește categoria lucrărilor de execuție care urmează a fi recepționate din punctele de vedere al rezistenței și stabilității construcției și siguranței în exploatare și pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl întocmește și semnează, data închiderii);
- Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.

PROIECTANT



CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,

VERIFICATOR,

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia

VIZAT,
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII SUCEAVA

PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITĂȚII LUCRĂRILOR PE ȘANTIER REZISTENȚĂ

„Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”

Beneficiar: UAT Comuna Hilișeu-Horia
Amplasament: Sat Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani
Proiectant: SC AMODELIC SRL
J22/397/2021
CUI 43672749
Adresa: Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A, județul Iași



Nr. crt	FAZE DE CONTROL: pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	Participă la control (P, B, DS, E, L)	Documente de certificare (PV, FD, PVL, PVRC, PVR, DC)	Înregistrare controale efectuate (nr. / data)
1.	Predare primire amplasament (conf. C56/1985, Caiet II, pct 2.1).	B(DS)+P+E	PV	
2.	Verificarea trasare in ansamblu pentru fiecare obiect (conf. C56/1985, Caiet II, pct. 2.2).	P+B(DS)+E	PV	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hilișeu-Horia

Nr. crt	FAZE DE CONTROL: pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	Participă la control (P, B, DS, E, L)	Documente de certificare (PV, FD, PVLA, PVRC, PVR, DC)	Înregistrare controale efectuate (nr. / data)
3.	Verificarea naturii terenului la cota săpăturii finale (conf.C56/1985, cap.I, pct 1.2).	P(GEO)+B(DS)+E	PVLA	
4.	Verificare cota de fundare.	P(GEO)+B+E	PVLA	
5.	Verificare retrasare fundații (conf.C56/1985, Caietul IV, pct 2.1).	B(DS)+E	PVLA	
6.	Verificare săpătură (conf.C56/1985, Caiet IV, pct 2.1).	B(DS)+E	PVLA	
7.	Verificarea calității materialelor componente pentru beton armat din fundații (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.1)	B(DS)+E+P	PVRC	
8.	Verificare armare fundații (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2)	B(DS)+E+P	PVRC	
9.	Verificare cofraj fundații (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2)	B(DS)+E	PVRC	
10.	Verificare cofraj și armare, premergător turnării betonului în fundații (conf.NE012/2-2010).	B(DS)+P+E	FD	
11.	Verificarea calității betonului, premergător turnării în fundații (conf.C56/1985, Caiet V, pct.2.1 si NE 012/2-2010)	E	PVRC	
12.	Verificare aspect beton din fundații după decofrare (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.7).	B(DS)+E	PVRC	
13.	Verificare armare placă suport pardoseală (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2)	B(DS)+P+E	PVRC	
14.	Verificare beton din placă suport pardoseală după turnare (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.7)	B(DS)+E	PVRC	
15.	Recepția materialelor pentru hidroizolații în șantier, după efectuarea verificării dimensiunilor geometrice, umidității etc. în conformitate cu prevederile din	E	PVRC	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia



Nr. crt	FAZE DE CONTROL: pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	Participă la control (P, B, DS, E, L)	Documente de certificare (PV, FD, PVLA, PVRC, PVR, DC)	Înregistrare controale efectuate (nr. / data)
	normele tehnice în vigoare(standarde de produs, agremente tehnice...)(conf.C56/1985, pct.2.1, caiet XIV).			
16.	Verificarea suportului peste care se aplică hidroizolația, dacă corespunde prevederilor proiectului și prescripțiilor tehnice, de fiecare data când se execută acest tip de lucrări(conf.C56/1985, pct.2.2, Caiet XIV).	B(DS)+E	PVLA	
17.	Verificare pentru fiecare dintre straturile succesive ale hidroizolației (conf.C56/1985, pct.2.4, Caiet XIV)	B(DS)+E	PVLA	
18.	Recepție infrastructura	B(DS)+P+E	PVR	
19.	Verificarea calității materialelor componente pentru beton armat din suprastructura la parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.1).	E	PVRC	
20.	Verificarea trăsării armării elementelor de rezistență la parter la primii stâlpi de beton ce se realizează, după realizarea armării și înainte de cofrare.	B(DS)+E	PV	
21.	Verificare cofraj elemente structurale verticale la parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2)	B(DS)+E	PVRC	
22.	Verificare armare elemente structurale verticale la nivel parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2)	B(DS)+E	PVRC	
23.	Verificare cofraj si armare, premergator turnării betonului in elementele structurale verticale la parter (conf.NE012/2-2010)	B(DS)+P+E	FD	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia



Nr. crt	FAZE DE CONTROL: pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	Participă la control (P, B, DS, E, L)	Documente de certificare (PV, FD, PVL, PVRC, PVR, DC)	Înregistrare controale efectuate (nr. / data)
24.	Verificarea calității betonului, premergător turnării în elementele structurale verticale la parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct.2.1 și NE 012/2-2010)	E	PVRC	
25.	Verificare beton, după decofrare, din elemente verticale la parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.7).	B(DS)+E	PVRC	
26.	Verificare cofraj planșeu și grinzi peste parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2).	B(DS)+E	PVRC	
27.	Verificare armare planșeu și grinzi peste parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.2).	B(DS)+E+P	PVRC	
28.	Verificare cofraj și armare, premergător turnării în planșeu și grinzi peste parter (conf.NE012/2-2010).	B(DS)+P+E	FD	
29.	Verificarea calității betonului, premergător turnării în planșeu și grinzi peste parter (conf.C56/1985, Caiet V, pct.2.1 și NE 012/2-2010).	E	PVRC	
30.	Verificare beton din planșeu și grinzi peste parter după decofrare (conf.C56/1985, Caiet V, pct 2.7).	B(DS)+E	PVRC	
31.	Verificarea calității și clasei lemnului, pentru executarea structurii de rezistență a șarpantei	E	PVRC	
32.	Verificare suport învălitoare (conf.C56/1985, Caiet XVII, pct 3.1)	PVRC	B(DS)+E	
33.	Verificarea învelitorii (conform C56/85, caietul XVII, pct.3.2.)	PVRC	B(DS)+E	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hilișeu-Horia

Nr. crt	FAZE DE CONTROL: pentru verificări și cercetări a calității lucrărilor prin documente scrise	Participă la control (P, B, DS, E, L)	Documente de certificare (PV, FD, PVLA, PVRC, PVR, DC)	Înregistrare controale efectuate (nr. / data)
34.	Recepție structură de rezistență (inclusiv interpretarea rezultatelor la încercările de laborator pentru betonul pus în operă, conf.C56/1985, cap.6, pct.2.13 și NE 012/2-2010, 15.5, PVR, B+P+E)	PVR	B(DS)+E+P	
35.	Verificarea caracteristicilor materialelor. Zidărie de compartimentare și închidere.	B(DS)+E	DC	
36.	Verificarea execuției elementelor de închidere. Zidărie, Termoizolație.	B(DS)+E+P	PV	
37.	Trasare pereți despărțitori.	B(DS)+E	PV	
38.	Întrunirea comisiei numite de investitor/ beneficiar pentru recepția la terminarea lucrărilor. E+P invitați, DS secretar (PVRTL, COMISIA DE RECEPȚIE)	PVRTL	Comisia	
39.	Decizia Investitorului/ Beneficiarului privind respingerea, admiterea recepției		I/B	

NOTAȚII:

PV - proces verbal
 P - Proiectant
 FD - faza determinanta
 B - Beneficiar
 PVLA - proces verbal de Lucrari ascunse
 DS - Dirigințe de santier
 PVRC - proces verbal de receptie calitativa
 E - Executant
 PVR - proces verbal de Receptive
 L - Laborator
 DC - declaratii de conformitate

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hiliseu-Horia

NOTĂ:

- Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 „Asigurarea calității în construcții” și „Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin HG 766/1997;
- Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995;
- În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului și executantului și în următoarele situații:
 - când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
 - pentru orice neconcordanță cu proiectul;
 - la recepție.
- Programul de față stabilește categoria lucrărilor de execuție care urmează a fi recepționate din punctele de vedere al rezistenței și stabilității construcției și siguranței în exploatare și pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl întocmește și semnează, data închiderii);
- Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.



BENEFICIAR,

VERIFICATOR,

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr.: 14/2023

Beneficiar: UAT Comuna Hilișeu-Horia



PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIER
INSTALAȚII ELECTRICE

Denumirea „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

obiectivului:

Beneficiar: UAT comuna Hiliseu-Horia

Amplasament: sat Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu-Horia, județul Botoșani

Proiectant: S.C. Aodelic S.R.L.

J22/397/2021

Adresa: Iași, Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A

Nr Crt	Faze de lucrări, inclusiv faze determinante, care se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor.	Documentul care se întocmește : -PVFD -PVLA -PVRC -PVR	Participă: B,E,P	Data efectivă a controlului conform graficului de execuție
1.	Predare-primire front de lucru	PVR	B+E	
2.	Trasarea lucrărilor.	PVR	B+E	
3.	Verificarea calității materialelor puse în operă La verificare se vor prezenta certificate de calitate pentru prefabricate, materiale și alte elemente aduse la obiect.	PVRC	B+E	
4.	Verificarea execuției tuturor operațiunilor ce devin ascunse(tuburi, cable).	PVLA	B+E	
5.	Verificarea echipamentelor electrice	PVR	B+E	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr. 14/2023

Beneficiar: UAT comuna Hiliseu-Horia

Nr Crt	Faze de lucrări, inclusiv faze determinante, care se verifică sau se recepționează calitativ, pentru care trebuie întocmite documente de atestare a calității lucrărilor.	Documentul care se întocmește : -PVFD -PVLA -PVRC -PVR	Participă: B,E,P	Data efectivă a controlului conform graficului de execuție
6.	Verificarea funcționării instalației	PVR	B+E	
7.	FAZA DETERMINANTĂ – Verificarea instalației de împământare (valoarea rezistenței de dispersie).	PVFD	B+E+P	
8.	RECEPȚIA INSTALAȚIEI	PVR	B+E+P	

NOTAȚII:

- ✓ PVR = proces verbal de receptie;
- ✓ PVFD = proces verbal de control al
calității în fază determinantă;
- ✓ PVLA = proces verbal lucrări
ascunse;
- ✓ PVRC = proces verbal recepție
calitativă;
- ✓ B = Beneficiar
- ✓ E = Executant
- ✓ P = Proiectant

NOTĂ:


- ✓ Prezentul program de control este întocmit în conformitate cu Legea nr. 10/1995 modificată prin Legea nr. 123, din 2007 și Legea nr. 177 din 2015 „Asigurarea calității în construcții” și „Regulamentul privind conducerea și asigurarea calității în construcții” aprobat prin HG 766/1997.
- ✓ Antreprenorul trebuie să anunțe în scris ceilalți factori interesați pentru participare cu minim 3 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificările. Neconvocarea în timp util a proiectantului pentru controlul pe șantier va reprezenta preluarea de către executant a atribuțiilor și răspunsurilor proiectantului pentru verificarea calității execuției prevăzute în Legea nr. 10/1995.
- ✓ În afara punctelor obligatorii de verificare din program, proiectantul va fi solicitat prin grija beneficiarului și executantului și în următoarele situații:
 - când certificatele de calitate nu corespund prevederilor de proiect;
 - pentru orice neconcordanță cu proiectul;



- la recepție.
- ✓ Programul de față stabilește categoria lucrărilor de execuție care urmează a fi recepționate din punctele de vedere al rezistenței și stabilității construcției și siguranței în exploatare și pentru care trebuie întocmite documente scrise (tipul documentului, cine îl întocmește și semnează, data închiderii).
- ✓ Beneficiarul este obligat în baza Legii nr. 10/1995 să anexeze la Cartea construcției un exemplar din prezentul program, împreună cu documentele întocmite, încheiate și semnate (împreună cu anexele) pe parcursul efectuării lucrărilor.




CONSTRUCTOR,



BENEFICIAR,

VERIFICATOR,



PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIER

INSTALAȚII ȘANTIERE

Denumirea obiectivului: „Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”

Beneficiar: UAT comuna Hilișeu-Horia

Amplasament: sat Hilișeu-Horia, comuna Hilișeu-Horia, județul Botoșani

Proiectant: S.C. Amodelic S.R.L.
J22/397/2021
Adresa: Iași, Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A



În conformitate cu Legea nr.10/1995 modificată prin Legea nr. 163/2016 și cu normativele tehnice în vigoare se stabilesc de comun acord obligativitatea constructorului de a anunța proiectantul în cazul în care întâlnește situațiile specificate mai departe sau altele, diferite de cele specificate în proiect, precum și la următoarele faze, pentru încheierea de procese verbale.

Nr. crt.	LUCRAREA CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ SAU SE RECEPȚIONEAZĂ	Documentul scris sau care se încheie ¹⁾	Cine întocmește și semnează ²⁾	Nr. și data document încheiat
0	1	2	3	4
1	Predare-primire front de lucru, se va întocmi fișă de semnături	PV	B+E	
2	Trasarea lucrărilor, corelarea între detaliile de construcții montaj	PV	B+E	
3	Calitatea execuției tuturor operațiilor care devin ascunse. La verificare se va prezenta:	registru de PVLA	E+B	
4	Certificat de garanție pentru calitatea materialelor livrate	certificat	E	
5	Registru pentru recepția calitativă a materialelor, prefabricatelor și elementelor de construcții,	registru	E	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr. 14/2023

Beneficiar: UAT comuna Hilișeu-Horia



Nr. crt.	LUCRAREA CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ SAU SE RECEPȚIONEAZĂ	Documentul scris sau care se încheie ¹⁾	Cine întocmește și semnează ²⁾	Nr. și data document încheiat
0	1	2	3	4
	instalații, înainte de introducerea acestora în lucrare			
6.1	Certificat de calitate/conformitate pentru elementele de construcții-instalații	certificat	E	
6.2	Buletine privind calitatea tuburilor, echipamentelor, fittingurilor, armăturilor	buletin	E	
6.3	Efectuarea unor lucrări speciale (suflare cu aer, spălare etc) inclusiv anexa	PV	B+E	
6.4	Probarea instalației (țevi, armături, utilaje)	PV	E+B	
7	Probarea instalației la cald, la rece, eficacitate	PV	E+B	
8	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	E+B+P	

- x - ori de câte ori este cazul
- o - o singură dată la finele lucrării



NOTĂ:

1. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare, cu minimum 10 zile înainte de data la care urmează a se face verificarea;
2. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcției.

NOTAȚII:

1) Notații utilizate în coloana 2:

- PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse
- PV - Proces verbal

2) Notații utilizate în coloana 3:

- B - Beneficiar
- E - Executant
- P - Proiectant



CONSTRUCTOR,

BENEFICIAR,


VERIFICATOR,

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hilișeu-Horia, jud. Botoșani”
Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr. 14/2023


Beneficiar: UAT comuna Hilișeu-Horia

VIZAT,
INSPECTORATUL JUDEȚEAN ÎN CONSTRUCȚII BOTOȘANI



**PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRĂRILOR PE ȘANTIER
INSTALAȚII TERMICE**

„Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”
Beneficiar: UAT comuna Hiliseu-Horia
Amplasament: sat Hiliseu-Horia, comuna Hiliseu-Horia, județul Botoșani
Proiectant: S.C. Amodelic S.R.L.
J22/397/2021
Adresa: Iași, Bld. Tudor Vladimirescu, nr.45 A



În conformitate cu Legea nr.10/1995 modificată prin Legea nr. 123, din 2007 și Legea nr. 177 din 2015 și cu normativele tehnice în vigoare se stabilesc de comun acord obligativitatea constructorului de a anunța proiectantul în cazul în care întâlnește situațiile specificate mai departe sau altele, diferite de cele specificate în proiect, precum și la următoarele faze, pentru încheierea de procese verbale.

Nr. crt.	LUCRAREA CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ SAU SE RECEPȚIONEAZĂ	Documentul scris sau care se încheie ¹⁾	Cine întocmește și semnează ²⁾	Nr. și data document încheiat
0	1	2	3	4
1	Predare-primire front de lucru, se va întocmi fișă de semnături	PV	B+E	
2	Trasarea lucrărilor, corelarea între detaliile de construcții montaj	PV	B+E	
3	Calitatea execuției tuturor operațiilor care devin ascunse. La verificare se va prezenta:	registru de PVLA	E+B	
4	Certificat de garanție pentru calitatea materialelor livrate	certificat	E	
5	Registru pentru recepția calitativă a materialelor, prefabricatelor și elementelor de construcții, instalații, înainte de introducerea acestora în lucrare	registru	E	

Proiect: „Centru comunitar integrat în comuna Hiliseu-Horia, jud. Botoșani”

Faza: P.Th.+D.E.

Proiect nr. 14/2023

Beneficiar: UAT comuna Hiliseu-Horia



Nr. crt.	LUCRAREA CE SE CONTROLEAZĂ, SE VERIFICĂ SAU SE RECEPȚIONEAZĂ	Documentul scris sau care se încheie ¹⁾	Cine întocmește și semnează ²⁾	Nr. și data document încheiat
0	1	2	3	4
6.1	Certificat de calitate/conformitate pentru elementele de construcții-instalații	certificat	E	
6.2	Buletine privind calitatea țevilor, echipamentelor, fittingurilor, armăturilor	buletin	E	
6.3	Efectuarea unor lucrări speciale (suflare cu aer, spălare etc) inclusiv anexa	PV	B+E	
6.4	Probarea instalației (conducte, armături, utilaje)	PV	E+B	
7	Probarea instalației la cald, la rece, eficacitate	PV	E+B	
8	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	E+B+P	

- o - o singura data la finele lucrării
- x - ori de câte ori este cazul

NOTĂ:

1. Executantul va anunța în scris ceilalți factori interesați pentru participare, cu minimum 10 zile înainte de data la care urmează a se face verificarea.
2. La recepția obiectului, un exemplar din prezentul program se va anexa la cartea construcției.

1) Notații utilizate în coloana 2:

- PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse
- PV - Proces verbal

2) Notații utilizate în coloana 3:

- B - Beneficiar
- E - Executant
- P - Proiectant



BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,